

- VISTO il Verbale di sospensione n. 2 del 3/1/80;
- VISTO il Verbale di ripresa n.2 del 23/1/80
- VISTO il Verbale di sospensione n.3 del 3/2/80
- VISTO il Verbale di ripresa n. 3 del 23/2/80
- CONSIDERATO le avverse condizioni atmosferiche che hanno determinato l'interruzione delle attività lavorative di cantiere ed in particolare le abbondantissime piogge cadute.

Poiché la totalità delle opere oggetto di contratto in epigrafe sono di sistemazione esterne ha ritenuto necessario, per la buona esecuzione delle stesse di procedere alla sospensione dei lavori medesimi. L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da osservare in merito alla sospensione medesima che si intende avvenuta in data odierna.

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA
(Giov. Antonio COCCIOLO)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Antonio LONGO)