

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

LAVORI di costruzione di case popolari in BRINDISI

S.Elia Est - Lotto G - Alloggi n°34 - vani

convenzionali 210.=

LEGGE 16/10/75 n°492 - art.4 - comma 3° - P.I.n.

001/48/1.=

IMPRESA: SARDELLA Tommaso - F A S A N O -

IMPORTO a base d'asta.....£.495.600.000=

" al netto del ribasso d'asta

del 5,52%.....£.468.242.880=

CONTRATTO in data 14/6/77 n°5757 di repertorio, regi

strato a Brindisi il 22/6/77 al n°2509 Moa.

I°.=

=====

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N° 4

L'anno millenovecentottanta, il giorno uno del mese di febbraio in Brindisi.

Il sottoscritto Dott.Ing. ANTONIO LONGO, nella sua qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al sig. SARDELLA Tommaso, titolare dell'Impresa;

-VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 21 luglio 1977 che fissava l'ultimazione degli stessi per il 15/7/1978;

-VISTO il verbale di sospensione dei lavori n° 1 in data 25/7/77;

-VISTO il verbale di ripresa dei lavori n° 1 in data 3/11/77;

-VISTO il verbale di sospensione dei lavori n° 2 in data 14/12/77;

-VISTO il verbale di ripresa n°2 del 15/5/78;

-VISTO il verbale di sospensione n° 3 del 16/1/79;

-VISTO il verbale di ripresa n° 3 del 22/3/79;

-VISTO il verbale di sospensione n°4 del 3/4/79;

-CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause e le ragioni che determinarono la sospensione dei lavori, ha convenuto che i lavori si possono riprendere al la data odierna e che devono essere ultimati entro il giorno 14/3/1980;

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare a quanto sopra e di accettare in "toto", fermo restando che rimarranno disponibili per l'esecuzione dei lavori giorni 42 (quarantadue) naturali e consecutivi.

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Tommaso SARDELLA)

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

