

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI IN
BRINDISI = CANTIERE N.856.=

IMPRESA: Ing. Giovanni SARACINO fu Michele

Importo al netto del ribasso £.34.777.306=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantuno il giorno Venti del
mese di aprile in Brindisi:

Il sottoscritto Ingegnere Giovanni Roma- Direttore
dei lavori;

VISTO: il verbale di consegna in data 28/4/950;

CONSIDERATO: che è in corso di approvazione una
perizia suppletiva redatta in data 24/1/951 di
variante e miglioramento con una maggiore spesa
prevista di nette £.3.396.112=;

CONSIDERATO: che per eseguire talune opere di rifi-
nimento comprese nel contratto principale occorre
procedere all'esecuzione preventiva di altri lavori
previsti nella perizia suppletiva;

Il sottoscritto ha dichiarato sospesi i lavori
medesimi i quali verranno ripresi non appena avvenuta
la approvazione della perizia suppletiva suddetta.

L'Impresa Ing. Giovanni Saracino dichiara di non
avere nulla da osservare in merito alla sospensione
che decorre da oggi, rimanendo ancora utili giorni
SEI.

Di quanto sopra si redige il presente verbale
che previa lettura e conferma viene sottoscritto

dalle parti oggi stesso. =

L'IMPRESA

ing. G. G. G. G.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Vincenzo



Visto:

IL PRESIDENTE

Marini

*Repertorio a Brindisi 4 28-5-1951 al
n° 2064 - mod. 2 - Vol. 106.*

Scatti Lini abbicenti -

Il Documento firmato illegibile

MS

Per copia conforme: