

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di intervento integrale per completamento opere di sistemazione esterna ai complessi di Case per Lavoratori in Ceglie Messapico (Cant.17867 e 18049)
Cantiere 18914-E.=

IMPRESA: CARDONE Vincenzo - Ostuni

IMPORTO lordo a base d'asta L. 37.200.000.=

" netto del ribasso 4,85% . " 35.395.000.=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N.3

L'anno millenovecentosessantasette il giorno quindici del mese di luglio nel cantiere dei lavori suddetti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori :

VISTO il contratto n.4494 del 30/11/1965 registrato a Brindisi il 9 Dicembre 1964 al n.I020 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 27 Febbraio 1965 che fissava per il giorno 26 Agosto 1965 il termine per l'ultimazione dei lavori;

VISTO la richiesta di proroga in data 22 Luglio 1965;

VISTO il verbale di sospensione in data 23/8/1965;

VISTO il verbale di ripresa in data 11/10/1965;

VISTO che il Consiglio di Amministrazione con delibera n.12 dell'8/11/1965 approvava la richiesta di proroga di giorni novanta;

VISTO il verbale di proroga del 9/11/1965 che fissava l'ultimazione definitiva dei lavori al 12/1/1966;

VISTO il verbale di sospensione n.2 del 3/1/1966;

VISTO il verbale di ripresa n:2 del 23/5/1966;

VISTO il verbale di sospensione n.3 del 30/5/1966;

VISTO l'approvazione del quadro economico della perizia del 31/10/1966 come da nota GESCAL n.27893 del 9/5/1967;

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che determinarono la sospensione, essendo stata approvata la perizia predetta;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha convenuto che i lavori medesimi si possono riprendere, rimanendo ancora disponibili giorni tre.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa che decorre da oggi per cui la scadenza definitiva dei lavori viene fissata per il giorno 17/7/1967.=

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

(CARDONE Vincenzo)

Cardone Vincenzo

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

[Signature]

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

[Signature]

