

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LEGGE n. 457 del 5.8.1978 - 2° Biennio 1980/81 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento alloggi
popolari in BRINDISI - Via Egnatia - 2° Lotto (ex legge 173)
complesso ex I.S.E.S. - Quartiere C.E.P. - PARADISO. =

IMPRESA: DESIATI Pietro - BRINDISI -

CONTRATTO n. 6046 del 20.12.1982 registrato a Brindisi il

12.12.1982 al n. 5806 Mod. I° -

IMPORTO lavori a base d'asta E. 290.000.000. =

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno Milleenovecentottantaquattro, il giorno 13 (tredici)
del Mese di Aprile in Brindisi.

Il sottoscritto Geom. Vito SAVINO - Coordinatore del Servi-
zio Risanamento dell'I.A.C.P. di Brindisi, nella sua quali-
tà di Direttore Dei Lavori, unitamente al Sig. DESIATI Pietro
titolare dell'impresa esecutrice dei lavori in oggetto:

- Visto il verbale di consegna dei lavori, redatto, con le
riserve di legge di cui all'art. 377 della Legge 20.8.1965,
n. 2248 (art. 10 del regolamento 25.5.1895, n. 350), in da-
ta 4.5.1982, che fissava l'ultimazione degli stessi per il
27.6.1983;

- Visto il verbale di sospensione dei lavori n. 1 in data
8.3.1983;

- Visto il verbale di ripresa dei lavori n. 1 in data 26.5.1983 che fissava la nuova ultimazione degli stessi per il 14.9.1983;

- Visto il verbale di sospensione n. 2 in data 30.8.1983;

- Visto il verbale di ripresa dei lavori n. 2 in data 26/3/84 che fissava la nuova ultimazione degli stessi per il 13.4.84; ha proceduto, in contraddittorio con l'impresa ad un sopralluogo e visita dei lavori onde constatarne la loro avvenuta ultimazione, come infatti in data odierna é risultata e quindi in tempo utile.

Del che si é redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto. =

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(DESIATI Pietro)

(Geom. Vito SAVINO)

