

Lavori di : Costruzione dell'abitazione del Sig. GIANGRECO Cosimo.

Legge : 30 - I2 - I960 , n° I676

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

Premesso:

- Che con contratto in data 25-7-68, n° 5194 di rep., reg. a Brindisi il 27-7-68 al n° I403 mod. I°, il proprietario Sig. Giangreco Cosimo ha assunto l'appalto delle opere e forniture per i lavori di costruzione della propria abitazione.
- Che i lavori sono stati iniziati il 26-8-68 come risulta dal verbale in pari data.
- Che i lavori dovevano essere ultimati entro sei mesi dal loro inizio e cioè non oltre il 26-2-69. =
- Che i lavori per la mancanza di fondi sono stati sospesi dal 28-10-68 al 31-2-69.
- Oggi 30-5-69 il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato che i lavori di cui sopra sono ancora in corso e che la loro ultimazione è ostacolata dalla mancanza di fondi.

O R D I N A

al proprietario Sig. Giangreco Cosimo di sospendere i lavori a partire dal 31-5-69 salvo a riprenderli in seguito a successiva ordinanza. =

Letto approvato e sottoscritto.

Il Proprietario

(Giangreco Cosimo)

Giangreco Cosimo

Il Direttore dei Lavori

(georgio Angelo Pinto)

