

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Abitazioni per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in TORRE S.SUSANNA - Strada Pro
vinciale per Erchie -

Legge 30/12/1960 N° 1676 - Esercizio 1965 -

IMPRESA : CORRADO Pier Marcello = ORIA =

Importo a base d'asta £. 67.900.000.=

Importo netto del ribasso 0,50% ... £. 67.560.500.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantasette il giorno ot-
to del mese di febbraio.=

Il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni ROMA, Diretto
re dei Lavori;

VISTO il contratto n° 4711 del 30/12/1965 registra-
to a Brindisi il 12/1/1966 al n° 52 Mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data 16/2/1966 che
fissava per il giorno 10/2/1967 il termine
per l'ultimazione dei lavori;

VISTO l'atto aggiuntivo n° 4738 in data 31/3/1966
registrato a Brindisi il 18/4/1966 al n° 711
Mod. I;

CONSIDERATO che non sono ancora iniziati i lavori

di canalizzazione idrica principale, da parte dello
E.A.A.P., per alimentare il complesso, non è possi-
bile completare le restanti opere di sistemazione
esterna.=

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso
i lavori medesimi che saranno ripresi non appena la
canalizzazione di cui sopra sarà completata.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da os-
servare in merito alla sospensione che decorre da
oggi rimanendo ancora disponibili giorni due.=

Di quanto sopra si redige il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(CORRADO Pier Marcello). (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Corrado Pier Marcello

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com/te U.G. VALLARINO)

