

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO:

ARGOMENTO: Iscritto al n. 1 dell'O. d. G. 30/6/1979 n. 3926
per il Consiglio di Amministrazione I. A. C. P.

RELATORE:

O G G E T T O

LEGGE 27/5/1975, N.166 - LAVORI DI COSTRUZIONE ALLOGGI ERP - BRINDISI
S.ELIA - FABBRICATO N.3 - IMPRESA TOMMASI BENVENUTO DA CALINERA (LEC-
CE) - SITUAZIONE LAVORI.-

R E L A Z I O N E

Si porta a conoscenza delle S.V. ill.me che i lavori di cui all'oggetto della presente delibera, riguardanti la costruzione di n. 50 alloggi in BRINDISI, dovevano essere terminati entro il 5/2/1979. Purtroppo ciò non si è potuto realizzare e lo stato della costruzione si presenta in grave ritardo in riferimento ai tempi di consegna. Pertanto vi leggo la relazione tecnica, che fa parte integrante della presente delibera, redatta dal Direttore dei Lavori, riguardante la vita del cantiere dalla data di consegna dei lavori ad oggi.

(copiare relazione)

IL CONSIGLIO

- Visti la relazione del Presidente,
- Preso atto della relazione tecnica del Direttore dei lavori, che si acclude alla presente delibera e ne costituisce parte integrante;
- Ritenuto di non poter ulteriormente giustificare il grave ritardo nella conduzione dei lavori da parte dell'Impresa TOMMASI Benvenuto da Calinera (Lecce);
- Preso atto del parere della Commissione Tecnica di cui all'art.63 della Legge 22/10/77, n.865 con il quale nella seduta del 23/4/79 con voto n.12/79 si respingeva la richiesta di proroga presentata dall'Impresa TOMMASI Benvenuto da Calinera (Lecce) in data 22/3/

Seduta Consiliare

del 2 MAG 1979

DELIBERA N. 3074

SI APPROVA

*Relazione
data 14/6/79*

/./.

1979;

- Sentito il parere del Coordinatore Generale;
- Ad unanimità di voti palesemente espressi,

D E L I B E R A

- = DI NON ACCOGLIERE, come di fatto non accoglie, la richiesta di proroga presentata dall'Impresa TOMMASI Benvenuto da Calimera (Lecce) in data 22/3/79.
- = DI DARE MANDATO, come di fatto da mandato, alla Direzione Tecnica I.A.C.P. di notificare alla Impresa TOMMASI Benvenuto da Calimera (Lecce) la relazione del Direttore dei lavori, perchè la stessa Impresa produca le controdeduzioni entro dieci giorni dalla data del ricevimento. =

Per copia conforme all'originale

Brindisi, li

7 MAG. 1979



IL COORDINATORE GENERALE

(Dott. Ing. Antonio LONGO)