

- COMUNE DI TORCHIAROLO -

Provincia di Brindisi

Lavori di: Ampliamento e Riattamento dell'abitazione del Sig. GRECO Alfredo.

Legge 30 - 12 - 1960 N°1676

Ente Gestore: I.A.C.P. di Brindisi.

Lavori in proprio

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

Premesso:

- che con contratto in data 10 febbraio 1965 n°4512 di rep. registrato a Brindisi il 16 febbraio 1965 al n°308 mod.401, al sig. Greco Alfredo é stata concessa la somma di L.2.200.000 per eseguire in economia i lavori di ampliamento e riattamento, della propria abitazione;
- che i lavori sono stati iniziati il 10 marzo 1965 come da comunicazione fatta all'I.A.C.P. di Brindisi in pari data;
- oggi 30 agosto 1965 il sottoscritto direttore dei lavori considerato che per il completamento dei lavori occorre provvedere alla sola tinteggiatura e che la stessa non può essere eseguita per mancanza di fondi e per la imminente stagione autunnale;
- sospende i lavori a partire dal 1° settembre 1965 salvo a riprenderli non appena il sig. Greco Alfredo

do verrà in possesso della somma relativa al 2° certificato di pagamento e quando gli intonaci saranno ben asciutti.

Il Direttore dei Lavori Il Proprietario
.....
.....

Lavori in corso

PROVALE DEL MONTAGNALE N. 1000

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....