



ARCA NORD SALENTO

già I.A.C.P. per la Provincia di Brindisi
Via Casimiro, 27 – 72100 Brindisi – P.IVA 00061820742
Tel.0831/225711 – Fax 0831/597852 – pec: info@pec.iacpbrindisi.it

A

FINANZIAMENTO: Fondi Legge R.le n.20 del 30/12/2005 – G.R. n.870 del 10/06/2006 (P.I.R.P.).

LAVORI: di recupero del patrimonio I.A.C.P. esistente nel Comune di Ostuni (Br) – Lotti 26, 29, 30, 31 e 32.
CIG: 2556836FCC - **CUP:** H12E10000040002

IMPRESA: DeS.Bi s.r.l. Via Damiano Chiesa civ. 11 - 73010 Guagnano (Le).

CONTRATTO d'appalto Rep. n° 9125 del 20.12.2012 reg.to a Brindisi il 24.12.2012 al n° 803 serie 1.

PROCESSO VERBALE DI RIPRESA LAVORI

(art. 158 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

PREMESSO che con verbale in data 07.01.2013 venivano consegnati i lavori sopraindicati, che dovevano essere compiuti in 480 gg. naturali e consecutivi e perciò cessanti con il giorno 01.05.2014;

VISTO le proroghe concesse che con determine n° 305/14/D del 13 maggio 2014 e 503/14/D del 19 agosto 2014 con la il termine ultimo dell'ultimazione lavori veniva a scadere il 29/09/2014;

VISTO il verbale redatto in data 26/09/2014 con il quale veniva disposta la sospensione dei lavori indicati in oggetto per le motivazioni nello stesso meglio specificate;

CONSIDERTATO che:

- in data 03.12.2014 è stata sottoposta, all'esame della Commissione Tecnica, ex art. 63 della legge 22.10.1971, n.865, la perizia di variante, contenente la positiva composizione delle motivazioni che hanno comportato la sospensione dei lavori sopra indicata;
- la stessa perizia di variante ha ottenuto il Nulla-Osta con voto n. 02/2014 del 03.12.2014;
- in data 03/12/2014, è stato sottoscritto l'Atto di sottomissione che prevede una proroga di gg. 30, naturali e consecutivi, alla data di ultimazione dei lavori prevista dal contratto principale, dalla proroghe concesse e dal relativo capitolato speciale d'appalto;

CONSTATATO che:


- che con il compimento delle azioni sopraindicate sono venute a cessare le ragioni che avevano indotto a sospendere i lavori;

ORDINA

all'Impresa DeS.Bi s.r.l. da Guagnano (Le) di riprendere, a partire da oggi, fissando come nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori di recupero del patrimonio I.A.C.P. esistente nel Comune di Ostuni (Br) – Lotti 26, 29, 30, 31 e 32, il giorno 03/01/2015, scaturito dagli atti di perizia.

Il presente verbale viene redatto in duplice copia e firmato per accettazione dall'impresa appaltatrice che si dichiara pronta a riprendere immediatamente i lavori indicati, senza sollevare alcuna eccezione, e ne restituisca una copia debitamente controfirmata per accettazione.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Rocco CAFORIO



Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Maurizio SPAGNOLO

L'APPALTATORE
Des.Bi. s.r.l.
Il legale rappresentante
Geom. Remo DE SIMEI
L'Amministratore
DE SIMEI R. 1990