

*Quarta
& Cefaro*

Spett.le Impresa I.CO.EDIL s.r.l.

Via Del Mare n° 6

73047 Monteroni di Lecce (LE)

BRINDISI I.A.C.P.	
Prot. N.	1114
Data	21/12/2005

p.c. Al Responsabile del Procedimento

Dott. Ing. Mario QUARTA

Via Casimiro

Brindisi

OGGETTO: Lavori di recupero del patrimonio edilizio I.A.C.P. nel Comune di Brindisi –

Quartiere Perrino – Lotto 80 – Viale Arno

Fondi: Legge n° 457/78 – Biennio 2° - 6°/1 – 6°/2 – 7°

Impresa: I.CO.EDIL s.r.l. di Monteroni di Lecce

Importo a base d'asta: € 154.161,27

Ribasso d'asta 22,368 %: € 34.482,79

Importo netto dei lavori: € 119.678,48

Oneri per la sicurezza: € 10.281,48

ORDINE DI SERVIZIO N. 1

Il sottoscritto Dott. Ing. Vincenzo MACI in qualità di Direttore dei Lavori indicati in oggetto:

- Visto il verbale di consegna dei lavori in data 07.10.2004;
- Visti i verbali di sospensione dei lavori in data 29.07.2005 ed in data 14.09.2005;
- Visti i verbali di ripresa dei lavori in data 12.09.2005 ed in data 21.11.2005;
- Visto l'art. 133 del Regolamento dei LL.PP. approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554;
- Visto l'art. 24 del Capitolato Generale d'appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145.

Considerato che:

- i lavori sono stati ripresi in data 21.11.2005 con relativo verbale di ripresa in pari data a seguito della cessazione dei motivi che hanno richiesto le due sospensioni;
- non vi sono altri motivi che possano impedire il normale prosieguo ed ultimazione dei lavori secondo quanto previsto nel Contratto originario e nell'Atto di sottomissione contenuto nella Perizia suppletiva e di variante;
- che, a seguito delle due sospensioni e delle due proroghe già concesse, i relativi lavori previsti nel progetto originario e nella Perizia suppletiva e di variante **devono essere ultimati in data 27.01.2006**;
- dall'ultima ripresa dei lavori gli stessi sono andati avanti in maniera discontinua e lenta e con ridotto numero di operai senza giustificati motivi;
- che questa situazione provoca grandi disagi agli inquilini che abitano il fabbricato, manifestati, tali disagi, quasi giornalmente presso gli Uffici dell'I.A.C.P. e presso codesta D.LL.;

ORDINA

all'Impresa I.CO.EDIL s.r.l. di Monteroni di Lecce che i lavori indicati in oggetto vengano portati avanti in maniera continuativa senza alcuna arbitraria interruzione e soprattutto con l'impiego di più manodopera, in maniera tale che gli stessi siano completati e consegnati in data 27.01.2006, come previsto in contratto; tutto ciò al fine di non creare ulteriori disagi agli inquilini ed evitare di incorrere nelle penalità previste nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Rimanendo in attesa di un Vs. immediato riscontro si porgono distinti saluti.

CAMPI SALENTINA, lì 16.12.2005

Il Direttore dei lavori

Dott. Ing. Vincenzo MACI



A circular professional stamp for Vincenzo Maci, an Engineer (Ingegnere) with registration number 675 in the Province of Lecce. The stamp is partially obscured by a handwritten signature.