

I 80y

COOPERATIVA EDILIZIA "S.ANTONIO CASA E FAMIGLIA"

S. Vito dei Normanni

Gestione Case per Lavoratori - Legge 14.2.1963 n°60
Costruzione di un edificio, per complessivi n°10 alloggi in S.Vito dei Normanni, prenotati dalla Cooperativa "S. Antonio Casa e Famiglia,,

Impresa: SCHIAVONE Lorenzo, nato a Fasano il 24.4.16

Contratto: in data 30.11.1970 rep.N°5363 registrato a Brindisi il 4.12.1970 al n°2284 Mod.I Vol.5°.-

Finanziamento: ai sensi della legge 14.2.1963, n°60 art.15 n°3.-

Importo: al netto del ribasso ; ;L.72.819.637

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI
=====

L'anno millenovecentosettantuno il giorno uno del mese di febbraio, il sottoscritto Dott. Arch. Fortunato PIGNATELLI, nella sua qualità di Direttore dei Lavori unitamente all'Impresa SCHIAVONE Lorenzo;

-Visto il contratto in epigrafe;

-Visto il verbale di consegna dei lavori in data 1.12.1970;

-Constatato che le avverse condizioni atmosferiche, (neve, pioggia, gelate), non consentono il normale lavoro, compromettendo la buona riuscita dell'opera, in particolare del calcestruzzo; ha ordinato la sos-

pendio dei lavori

pensione dei lavori medesimi a partire da oggi.-

L'impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione stessa.-

Del chè si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti.-

L'impresa Il Direttore dei Lavori

(SCHIAVONE Lorenzo)

(Dott. Arch. Fortunato Pignatelli)

