


**ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI**

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO ALLOGGI
DI E.R.P. IN BRINDISI ALLA VIA GALVANI – QUARTIERE SAN PAOLO LOTTO 66 -.

CONTRATTO in data 27/03/2008 n° 7842 di repertorio.

IMPRESA: A.T.I. Ingrosso Costruzioni s.a.s. di Grande Rosanna – San Donato di Lecce –
IT. EL. Gulli S.r.l. – Brindisi -

Importo a base d'asta	€.	377.256,34
Ribasso d'asta 23,622%	€.	89.115,49
Importo netto dei lavori	€.	288.140,85
Oneri per la sicurezza	€.	7.743,66
Importo contrattuale	€.	295.884,51



VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N° 1

L'anno 2009 (duemilanove) il giorno 24 (ventiquattro) del Mese di Aprile, in Brindisi, sul luogo dei lavori, il sottoscritto Dr. Ing. Giuseppe VELLUZZI, Direttore dei Lavori in oggetto, unitamente ai Signori:

Geom. Rocco CAFORIO, Direttore Operativo;

Sig.ra Rosanna GRANDE, Socio Accomandatario e Legale Rappresentante dell'Impresa Ingrosso Costruzioni s.a.s., Impresa Capogruppo dell'A.T.I. unitamente all'Impresa IT. EL. Gulli s.r.l..

-VISTO: il contratto in data 27/03/2008 n° 7842 di repertorio, registrato a Brindisi in data 03/04/2008 al n° 1518 con il quale sono stati affidati i lavori in argomento all'A.T.I. indicata in epigrafe per l'importo complessivo netto di €. 295.884,51 al netto del ribasso 23,622%, compreso €. 7.743,66 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- VISTO: il verbale di consegna dei lavori redatto in data 15/04/2008 con il quale è stato fissato il termine per l'ultimazione dei lavori al 08/02/2009;

- VISTO: la determina I.A.C.P. n° 1560/08/D del 30/12/2008 n° 259/08 con la quale sono stati concessi all'A.T.I. assuntrice dei lavori gg. 80 (ottanta) di proroga, spostando il termine per l'ultimazione dei lavori al 29/04/2009;

-CONSIDERATO che, durante il corso dei lavori, è emersa la necessità di redigere una perizia suppletiva e di variante, con il presente

O R D I N A

All'A.T.I. assuntrice dei lavori in argomento, la sospensione dei lavori da oggi stesso, per riprenderli con nuovo verbale solo dopo la redazione ed approvazione della suddetta perizia suppletiva e di variante.

Di quanto sopra, è stato redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto come segue:

L'IMPRESA CAPOGRUPPO
INGROSSO COSTRUZIONI S.A.S.
di GRANDE ROSANNA
Via Trento, 1115 - SAN DONATO (LE)
Tel. 0832-657183 / 658046
Partita IVA 03405380753

IL DIRETTORE OPERATIVO
Geom. Rocco CAFORIO

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Dr. Ing. Giuseppe VELLUZZI

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr. Ing. Mario QUARTA