

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzioni di Case Popolari "a locazione"

nel Comune di Brindisi-Lotti 32°-33°-34°- Quartiere

S.ELIA - feb 1968

Legge 4.11.1963 n°1460 - Es.1963/64 - 1965/66 -

Impresa: Dott. Ing. Ruggero LECCISI - BRINDISI

Importo a base d'asta.....L.181.500.000=

Importo al netto del ribasso d'asta
del 6,90%....." 168.976.500.=

CONTRATTO n°4817 del 10.2.1967 registrato a Brindisi

il 21.2.1967 al n°332 Mod.I

VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI N°3

L'anno millenovecentosessantanove il giorno ventotto
del mese di Dicembre.=

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori;

Visto il contratto di epigrafe;

VISTO il verbale di consegna in data 11.12.1967;

VISTO l'ordine di Servizio dell'11.9.68 con cui si
(1) sospendevano i lavori;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n°1 del 3.1.69
che fissa il termine utile per la ultimazione

per il 29.3.1969; ~~SE NEI CASI DI CANTIERE~~

VISTO il verbale di sospensione lavori n°1 del
18.2.1969; ~~=====~~

" VISTO il verbale di ripresa lavori n°2 del 24.11.69;

CONSIDERATO che il Provveditorato Regionale alle
OO.PP. ha approvato con provv. n°25580 del 10.11.69
perizia suppletiva e di variante di L.3.016.760;

CONSIDERATO che a tuttoggi non è pervenuto il decreto
di approvazione con la relativa registrazione alla
Corte dei Conti delle succitate perizia suppletiva
e di variante. =

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha ordinato
all'Impresa di sospendere i lavori che verranno ri
presi non appena sarà pervenuta decreto di registra
zione. =

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osser
vare in merito alla sospensione dei lavori, che de
corre da oggi rimanendo disponibili giorni 6(sei)

Di quanto sopra si redige il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti. =

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



VISTO
IL PRESIDENTE

Grand'Ufficiale Com.te Ubaldo Vallarino