

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE

POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Manutenzione straordinaria alle palazzine
di Case Popolari in Ostuni Lotti 7°/8°/9°/10°/11°

12° e 15° Impresa LAGALLA MARIO di Squinzano (Lecce)

Importo lavori a base d'asta L. 4.485.543

in porto netto del ribasso d'asta 0,50% L. 4.463.115

Verbale di sospensione dei Lavori

L'anno Mille novecento settantadue il giorno sedici
del mese di dicembre nel cantiere dei lavori suddetti

il sottoscritto Dott. Ing. Antonio Longo, Direttore
dei Lavori, unitamente all'impresa Lagalla Mario

Visto il Contratto N° 5572 in data 29/9/72

Visto il verbale di consegna in data 29/9/72

Cosiderato che a causa del perdurare della caduta
delle piogge, e data la natura dei lavori,

trattandosi fra l'altro pitturazione dei prospetti
é impossibile proseguire;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i
lavori medesimi che saranno ripresi non appena le
condizioni atmosferiche miglioreranno.

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da
osservare in merito alle sospensioni dei lavori
che s'intende avvenuta in data odierna rimanendo

ancora disponibili giorni 75

Del ch  si   redatto il presente verbale che

Presa lettura e conferma, viene sottratto dalle
parti.

L'Impresa

IL Direttore dei Lavori

(LAGALLA MARTO)

(Dott. Ing. ANTONIO LONGO)



VISTO DEL Presidente

(DOTT. RAFFAELE FISCHETTO)