

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione del 7° Lotto di Case Popolari
in BRINDISI - Quartiere C.E.P. -

Legge 2.7.1949, n°408-Eserc.1956/57 e 1957/58 -

IMPRESA: CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI

PRODUZIONE E LAVORO - RAVENNA -

Importo contrattuale.....L. 131.778.900.=

=====

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SULLE RAMPE DI

SCADA

L'anno millenovecentosessanta al giorno ventiset-
te del mese di Gennaio in BRINDISI.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, con l'assistenza del Geom. Giovanni
GUADALUPI e alla presenza dell'Ing.Erminio ELIA in
rappresentanza del Genio Civile e del Geom.Marcello
ZANOTTI in rappresentanza dell'Impresa, ha procedu-
to alla prova di carico delle rampe di scala costru-
te dalla predetta Impresa.

La prova è stata eseguita sulla 1^ rampa di passag-
gio al 1^ piano della palazzina n.2 Scala B.=.

Le caratteristiche della rampa caricata sono le
seguenti:

lunghezza ml.3,30; larghezza ml.1,05 armatura con soletta a sbalzo, cemento tipo 680.=

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale di Appalto un sovraccarico accidentale di kg.400/mq. si è proceduto a caricare con n.45 sacchetti di cemento; l'intera rampa per la larghezza della stessa, per un peso complessivo di kg.2.250.=

Carico preseritto : $3,30 \times 1,05 \times 400 = \text{kg. } 1.386$

" di prova : $3,30 \times 1,05 \times 600 = \text{kg. } 2.079$

Le prove con il flessimetro hanno dato i seguenti risultati:

Lettura a rampa scarica: Ore 8,00 del 27.1.60 = 0,00

" " " carica: " 8,30 " " = 0,13

" " " : " 12,30 " " = 0,15

" dopo lo scarico: " 15,40 " " = 0,02

" " " : " 16,10 " " = 0,00

Freccia totale : 0,15

" elastica: 0,15

" permanente : 0,00

Del che si è redatto il presente verbale che viene firmato dagli intervenuti.

p.L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom.Marcello ZANOTTI)

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

p.IL GENIO CIVILE