

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di intervento integrale per completamento
opere di sistemazione esterna ai complessi di Case
per Lavoratori in Ceglie Messapico (Cant.17867 e
Cant.18049) Cant.18914-E -

Impresa: CARDONE Vincenzo - OSTUNI

Importo lordo a base d'asta.....L.37.200.000.=

" netto del ribasso 4,85%....." 35.395.800.=

=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N°2

L'anno millenovecentosessantasei il giorno tre
del mese di Gennaio nel Cantiere dei Lavori suddet-
ti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori:

VISTO il contratto n°4494 del 30.11.1965 registrato

a Brindisi il 9.12.1964 al n°1020 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 27.2.1965 che

fissava per il giorno 26.8.1965 il termine

per l'ultimazione dei lavori;

VISTO la richiesta di proroga in data 22.7.1965;

VISTO il verbale di sospensione in data 23.8.1965;

VISTO il verbale di ripresa in data 11.10.1965;

VISTO che il Consiglio di Amministrazione con delibera n°12 dell'8.11.1965 approvava la richiesta di proroga di giorni novanta;

VISTO il verbale di proroga del 9.11.1965 che fissava l'ultimazione definitiva dei lavori al 12 Gennaio 1966;

CONSIDERATO che non si può dare corso ai lavori di fognatura interna, mancando ancora il secondo tronco principale Comunale su Viale Risorgimento di cui non sono ancora iniziati gli scavi.=


Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i lavori medesimi che verranno ripresi non appena saranno ultimati i lavori di costruzione della rete predetta che dovrà servire n°5 palazzine delle otto complessive.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi rimanendo ancora disponibili giorni dieci.=


Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI



(Dott.Ing. Giovanni ROMA)



Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G. VALLARINO)

