




N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
LAVORI A MISURA						
1	13/b	Scavo di roccia calcarea mc.	93,953	12000	1.127.436,=	
2	63	Conglomerato cementizio mc.	75,953	13900	1.055.746,70	
3	64	Ferro omogeneo in tondiniKg.	3693,626	325	1.200.428,44	
4	58	Conglomerato cementizio a Kg.300 di cemento ma.	53,223	20000	1.064.460,=	
5	15/a	Formazione di rilevato con approvvigionamento mc.	1186,55	1300	1.542.515,=	
6	14/a	Formazione di rilevato con materiale scavato mc.	93,95	800	75.160,=	
Sommano lavori a misura					L.	6.065.746,1
LAVORI A FORFAIT						
7	6/1D.A.	Struttura portante	32%	53315000	17.060.800,=	
8	6/2D.A.	Murature di compagno	10%	53315000	5.331.500,=	
9	6/3D.A.	Tramezzi	1,02%	53315000	543.813,=	
106/6D.A.		Pavimenti e marmi	5,04%	53315000	2.687.076,=	
116/8D.A.		Infissi	6,00%	53315000	3.198.900,=	
126/12D.A.		Impianto a termosifone	3,00%	53315000	1.599.450,=	
Sommano lavori a forfait					L.	30.421.539,=
Sommano lavori eseguiti					L.	36.487.285,1
Aumento d'asta del 49,80%					L.	18.170.668,=
TOTALE LAVORI ESEGUITI					L.	54.657.953,1
L'IMPRESA			IL DIRETTORE DEI LAVORI			
						
						
IL DIRETTORE TECNICO (Dott. Ing. Antonio Longo)						