

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case Popolari nel Comune di
BRINDISI-Quartiere S.Elia Est-Fabbr.8 - Lotto 60/b
P.I. n.001/85/1 - Alloggi n.20 -LEGGE 5.8.1978 n.457
Art.41 - Biennio 1980- 1981.-

IMPRESA: Geom.Antonio CAPETO - BRINDISI -

IMPORTO A BASE D'ASTA.....L. 539.000.000,=

" depurato dal ribasso

d'asta dell'8,10%....." 495.341.000,=

CONTRATTO in corso di perfezionamento.-

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

sotto riserva di Legge(art.337 Legge sui LL.PP.)

L'anno millenovecentottantuno, il giorno 30 del mese
di Ottobre in BRINDISI si sono trovati:

- Il Dott.Arch.Piero ORESTA, Direttore dei Lavori;
- Il Geom.Antonio CAPETO - Titolare dell'Impresa
suindicata.-

IL DIRETTORE DEI LAVORI:

VISTO la delibera n.3621 del 4.9.1981 con la qua-
le il Consiglio di Amministrazione dell'I.A.C.P. ap-
provava il progetto ed autorizzava l'appalto dei la-

vorì

VISTO l'esito della licitazione privata effettuata
il giorno 23.10.1981:

VISTO l'ordinanza n.28/81 del 12.10.1981 con la qua
le viene autorizzata la consegna dei lavori sotto ri
serve di Legge, ha proceduto alla formale consegna dei
lavori:

VISTO la delibera n.3666 del 22.10.1981 che ratifi
ca la predetta ordinanza.-

Alla presenza continua dell'Impresa ha proceduto
alla ricognizione del suolo su cui dovranno sorgere
le palazzine, ha fissato i necessari picchetti del
tracciato e con la scorta dei disegni e del Capitola
to Speciale di Appalto, ha fornito sul posto le spie
gazioni richieste e quelle ritenute necessarie per
la esecuzione delle opere, dando lettura del Capitola
to Speciale di Appalto.-

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà o
dubbiezze di sorta, di essere perfettamente edotta
di tutti gli obblighi assunti e di accettare la for
male consegna, salvo che per la constatazione, condi
visa anche dalla D.L., relativa all'esistenza sul suo
lo di che trattasi di un'enorme quantità di materia
li di risulta di pubblica scarica.-


Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a ter

mini dell'art.30 del Capitolato Speciale di Appalto
é di mesi 18(diciotto)consecutivi e pertanto verrà
a scadere il giorno 29 Aprile 1983.-

Letto e confermato,viene sottoscritto dalle parti.-

L'IMPRESA

(Geom. Antonio CAPETO)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Arch. Piero ORESTA)



Visto: L'INGEGNERE CAPO

(Dott. Ing. A. LONGO)

