

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LEGGE 22/10/1971, n. 865 - art. 68/A -

Lavori di Manutenzione straordinaria e risanamento agli alloggi di Case Po-
polari nei Comuni di: LATIANO - Via Papadia (1° lotto 640); MESAGNE - Via
Montessori (1° e 2° lotto 640) e S.PIETRO VERNOTICO - Via Lecce (Pal. Senza
tetto).=
 Impresa : STEFY s.r.l. - Brindisi -

PRIMO STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 28 - 10 - 1978

CONTRATTO in data 13/12/1977 n.5813 REGISTRATO a Brindisi il 22/12/1977 al
 n. 4807 Mod.I°.=

dei lavori					
Importo 18.295.000 a base d'asta	L.	18.295.000.=	Data della consegna	14/12/77	
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 5,60 per cento	L.	17.270.480.=	Data dell'incominciamento dei lavori	14/12/77	
	L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz dei lavori	11/6/978	
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.		I lavori rimasero sospesi per gg.	158	
del quale impegnato	Per espropriazione	L.	I lavori rimasero prorogati per gg.		
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	16/11/78	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più		
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno		
	» » »				
TOTALE somma impegnata	L.				

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
1	151/a	Rivestimento esterno plastico rullato, ecc. mq.	376,65	1.900.=	715.635.=	
2	151/b	Rivestimento esterno plastico dato a spruzzo ecc.mq.	2.859,81	2.100.=	6.005.635.=	
3	291	Dipintura di infissi in legno esistenti mq.	190,64	1.000.=	190.640.=	
4	286	Tinteggiatura a tempera mq.	432,63	500.=	216.315.=	
5	284	Dipintura a olio per zoccolature mq.	23,80	1.550.=	36.890.=	
6	29	Svellimento di lastrici solari mq.	742,49	1.300.=	965.237.=	
7	124	Isolamento di solai "	742,49	1.500.=	1.113.735.=	
8	126	Copertura di asfalto minerale a 2 strati, ecc. mq.	742,49	2.900.=	2.153.221.=	
9	122	Pavimentazione di lastricati con lastre di Cursi ecc. mq.	742,49	4.900.=	3.638.201.=	
					S O M M A N O	£. 15.035.475.=
					A detrarre:	
					il ribasso d'asta del 5,60%	" 841.987.=
					RESTANO NETTE	" 14.193.488.= =====
IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott.Ing. Antonio LONGO)						