

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di case popolari in Brindisi  
al Quartiere S. Elia-Fabbricati n.10 - Alloggi n.67  
- vani conv.415.

Legge 22-10-71 n.865 art.68 Canale A

Impresa Degennaro Giuseppe da Bari

Importo a base d'asta.....£. 668.150.000

Importo comprensivo d'aumento d'asta" 873.525.947

contratto n.5673 del 18-9-75 registrato a Brindisi

il 24-9-75 al n.9373 Mod.II

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettantotto il giorno tre del  
mese di giugno in Brindisi, il sottoscritto Dott. I  
Ing; ANTONIO LONGO, nella sua qualità di Direttore  
dei lavori, unitamente al Sig. Giuseppe Degennaro,  
titolare dell'Impresa, visto

- il verbale di consegna dei lavori in data 15-5-75  
che fissava l'ultimazione dei lavori per il 5-11-76
- il verbale di sospensione n.1 in data 3-6-75;
- il verbale di ripresa n.1 in data 1-10-75;
- il verbale di sospensione n.2 in data 13-10-75;
- il verbale di ripresa n.2 in data 8-6-76;

- il verbale di sospensione n.3 in data 27-12-76;  
- il verbale di ripresa n.3 in data 4-4-77;  
- il verbale di sospensione n.4 in data 14-11-77;  
- il verbale di ripresa n.4 in data 14-3-78 che fissava l'ultimazione per il giorno 5-6-78, ha proceduto al sopraluogo di constatazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori.

Certifica che i lavori eseguiti a regola d'arte sono stati ultimati in data odierna e quindi nei termini contrattuali.

Del ché si é redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA  
GIUSEPPE DEGENNARO



Dirett. Lavori  
Dot. Ing. ANTONIO LONGO