

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

LAVORI DI COSTRUZIONE DI ABITAZIONI PER LAVORATORI
AGRICOLI DIPENDENTI NEL COMUNE DI OSTUNI + Via Prov.
per S. Michele Sal.no - Legge 30.12.1960 n. 1676.-
Impresa: SASSO LUCIANO - Ostuni

Importo a base d'asta £. 150.370.000=

" al netto del ribasso 1,80% £. 147.663.340=

CONTRATTO: n. 5433 del 21.2.1972 reg.to a Brindisi
il 22.2.1972 al n. 371, Mod. I.-

=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N° 3

L'anno millenovecentosettantaquattro, il giorno uno del mese di Marzo in Ostuni.

Il sottoscritto Sr. Ing. Giovanni Molentino,
nella sua qualità di direttore dei lavori, unitamente al sig. Sasso Luciano, titolare dell'impresa.

VISTO IL contratto in epigrafe;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 11
del mese di aprile 1972;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n. 1 in
data 20 Aprile 1972;

VISTO IL verbale di ripresa dei lavori n. 1 in data
15.6.1973;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n. 2 in data 1.9.1973;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n. 2 in data 31.1.1974;

CONSIDERATO che durante i lavori di scavo per le fondazione della palazzina "B", avendo raggiunto la profondità di mt. 7,00 senza rintracciare lo strato di sedime necessario per fondare la costruzione la Direzione Tecnica dell'IACP ha ritenuto di dover sopprimere la costruzione di n. 3 alloggi e nello scavo di sbancamento effettuato ubicare la costruzione della fossa settica in cui convogliare gli scarichi degli impianti fognanti, per cui si rende necessario la redazione di una perizia di variante, il sottoscritto direttore dei lavori, di comune accordo con l'impresa decide di sospendere i lavori, in attesa che sia redatta la predetta perizia.

L'impresa dichiara altresì di non avere nulla da osservare per tale sospensione, e che riprenderà i lavori non appena riceverà ordini in tal senso.


A seguito di tale sospensione rimangono disponibili 235 (duecentotrentacinque) giorni per la ultimazione.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti.-

L'IMPRESA



IL DIRETTORE DEI LAVORI





PRESIDENTE
(Dott. Raffaele Fischetto)

IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Antonio Longo)

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the Technical Director mentioned in the text above.