

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

//////////

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in Brin-
disi - Quartiere S. Elia - P.I. n° 1312 - Lotto A/1
Edifici n° 3 - Alloggi n° 80 - Legge 14.2.1963 n° 60 -
Cantiere 3150/BR.=

IMPRESA: LUIGI SARDELLA e FIGLI s.r.l. - FASANO.=

IMPORTO a base d'asta..... L. 570.111.226.=

" al netto del ribasso d'asta

dell' 11,36 / " 505.346.591.=

//////////

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI n° 2

L'anno millenovecentosettantatre il giorno nove del
mese di gennaio nel Cantiere dei lavori suddetti:

Il sottoscritto Dott. Ing. Antonio Longo, Direttore dei
lavori, unitamente al sig. Francesco Sardella in rap-
presentanza dell' Impresa.=

VISTO l' ordinanza 9/72 del 13.7.1972, con cui si auto-
rizza la consegna dei lavori sottoriserva di legge;

VISTO il verbale di consegna del 7.8.1972;

VISTO il verbale di sospensione lavori n° 1 in data
21.8.1972;

VISTO il contratto n° 5575 del 9.10.1972, registrato

a Brindisi il 16.10.1972 n° 2149 - Mod.1;

VISTO l'ordine di servizio n° 1 del 19.10.1972, che
scioglie le riserve di cui innanzi;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n° 1 in data
19.10.1972 che fissa la data per la ultimazione il
28.3.1974;

VISTO la nota dell'Impresa dell' 8.12.1972;

CONSIDERATO che l'imperversare del maltempo non con-
sente la normale prosecuzione dei lavori.=

Il sottoscritto DIRETTORE DEI LAVORI ha sospeso
i lavori medesimi che saranno ripresi non appena le
condizioni atmosferiche lo consentiranno.=


L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare
in merito alla sospensione dei lavori, che si intende
avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili
li giorni quattrocentoquarantaquattro (444).=

Del che si è redatto il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.=

p. L'IMPRESA

L'Amministratore Unico

(Francesco Sardella)



VISTO: IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fischetto)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio Longo)

