

7
/

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

LAVORI di costruzione di Abitazioni per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in Tutturano - Frazione di Brindisi

LEGGE 30/12/1960, N.1676 - 5° Piano d'Intervento.=

IMPRESA: Dott. Gaetano CAPETO - Brindisi -

IMPORTO a base d'astaL. 217.398.284.=

" comprensivo dell'aumento

d'asta del 183,00% - " 615.237.144.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.1

L'anno millenovecentosettantasei il giorno ventuno
del mese di dicembre nel cantiere dei lavori suddetti.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, Direttore
dei Lavori,

VISTO il verbale di consegna in data 19/11/1976;

CONSIDERATO la particolare natura acquitrinosa
del suolo su cui dovranno sorgere le palazzine;

CONSIDERATO il persistere della pioggia, che ha no-
tevolmente fatto innalzare il livello della falda
freatica, presente nel sottosuolo in questione;

CONSIDERATO che i mezzi meccanici, non hanno pos-
sibilità di accedere nel cantiere medesimo;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso

i lavori medesimi che verranno ripresi non appena
sarà agibile il cantiere.-

L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da os-
servare in merito alla sospensione dei lavori che de-
corre da oggi rimanendo ancora disponibili giorni
338 (trecentotrentotto).-

Di quanto sopra si redige il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.-

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Gaetano CARETO)

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)

IL VICE PRESIDENTE

(Cav. Cosimo Gualupi)



A large, stylized handwritten signature in dark ink, likely belonging to Cav. Cosimo Gualupi.