

9

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in ORIA -

1° e 2° Dotto a riscatto - Legge 4.11.1963 n°1460-

IMPRESA: Geom.Gaetano CAPETO + Brindisi

Importo a base d'asta.....L.69.150.000.=

" al netto del ribasso 1,70%..." 67.974.450.=

ALL'IMPRESA Geom.Gaetano ~~CAPETO~~ - Via C.Battisti

n°15 - BRINDISI

&&&&

ORDINE DI SERVIZIO N°1

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori;

VISTO il contratto n°4815 del 10.2.1967 registrato
a Brindisi il 21.2.1967 al n°330 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 20.4.1967;

VISTO il verbale di sospensione dell'1.4.1968;

CONSIDERATO che nel corso della visita sopralluogo
del 30.1.1969 per constatare la regolarità delle
opere eseguite prima della compilazione della con-
tabilità finale sono state rilevate le seguenti de-
ficienze;

1) Infissi dei balconi con scuretti non conformi

all'art.135 elenco prezzi del C.S.A., nonché alle

prescrizioni di cui all'art.6 par.U, perchè sprovvisti di persiane;

- 2) Vaschetta di scarico W.C. e relativo tubo d'innesto alla tazza in plastica e quindi non conforme alle prescrizioni di cui all'art.6 Par.Q del C.S.A.;
- 3) Cappa della cucina in plastica anzichè in lamierino smaltato come prescritto all'art.6 Par.Q del C.S.A.;
- 4) Finestre delle scale a solo chiaro con vetri semplici anzichè con vetri stampati come indicato all'art.6 Par.U del C.S.A.

O R D I N A

a Codesta Impresa la rimozione ed il ripristino delle opere di cui ai punti 2 e 3 ed il completamento delle opere di cui ai punti 1 e 4 in conformità delle norme contrattuali.=

Per l'esecuzione di detti lavori si assegna un termine di giorni venti da oggi.=

Il presente ordine di servizio, in doppio originale, verrà sottoscritto dall'Impresa in segno di ricevuta e notificato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.=

BRINDISI, 30.1.1969

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing.Giovanni ROMA)

per ricevuta:

L'IMPRESA

(Geom.Gaetano CAPETO)

IMPRESA GEOM/CAPETO GAETANO

BRINDISI

In merito a quanto ordinato col presente ordine di servizio, si riferisce quanto segue:

nota n° 1)- La scrivente durante il corso dei lavori per una banale svista dimenticò di lasciare, durante il getto degli architravi in c.a., il vuoto per lo alloggiamento dell'avvolgibile.-; Per tali motivi gli infissi furono corredati di scuretti per ovviare a detta distrazione.- Poichè tali infissi risultano protetti da sovrastanti pensiline, si chiede cortesemente di voler esaminare la possibilità di soprassedere alla richiesta fornitura e posa in opera delle mancanti persiane la cui posa in opera, oggi, comporterebbe notevoli danni ai locali, tra l'altro già completati ^{anche di} ~~nella~~ pitturazione.- In via subordinata si chiede cortesemente di sottoporre il caso al Sig. Collaudatore per le decisioni finali;

nota n° 2)- Le vaschette di scarico W.C. previste in ghisa, sono state volutamente, anche perchè di pari costo, sostituite con quelle di plastica certi e convinti di buoni risultati ottenuti.- Anche in questo caso, in via subordinata, si chiede cortesemente di sottoporre la mancanza ~~che~~ ^{che}volezza al Sig. Collaudatore.-

nota n° 3)- Anche per questo caso valgono le stesse

motivazioni dell'articolo precedente.-

nota n° 4)- Per quanto in detta nota è stato segnalato, si riferisce che sarà provveduto alla sostituzione dei vetri semplici con vetri stampati.-

Con perfetta osservanza, si ringrazia.-

Brindisi, lì 15 febbraio 1969

Geom. GAETANO CAPETO
Impresa Costruzioni
BRINDISI

