

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori per la installazione dell'impianto di riscaldamento alle Case Popolari in Brindisi-Quartiere

S.Elia-Lotti 32°-33°-34° Locazione

Legge 4/11/1963 n.1460 - Esercizio 1963/64 -65 -66

Importo lavori L. 12.811.700.=

Impresa: Michele GAMBA - Napoli -

Contratto: n.5240 dell'1/3/1969 registrato a Brin=

disi il 20/3/1969 al n.540 Mod.I.=

VERBALE DI VERIFICA PRELIMINARE - PROVA IDRAULICA -

A A FREDDO E A CALDO

L'anno millenovecentosessantanove il giorno trenta del mese di aprile in Brindisi, il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori, alla presenza della Ditta Michele GAMBA, appositamente convocata presso le palazzine sopraindicate:

C E R T I F I C A

1°)-che con la scorta del contratto e del progetto offerta allo stesso allegato, ha proceduto ad eseguire un accurato controllo sia quantitativo che qualitativo dei materiali impiegati per la esecuzione dell'impianto di che trattasi, accer=

tando che i suddetti materiali rispondono alle caratteristiche contrattuali;

2°)-che ha sottoposto l'intero impianto ad una pressione di 6 atm. procedendo, nel contempo ed alla fine, ad una accurata ispezione a seguito della quale ha constatato che non si sono verificate perdite di acqua nè deformazioni permanenti, deducendo, pertanto, che la prova ha avuto esito positivo;

3°)-che, portata la temperatura dell'acqua a 80°c, ha proceduto alla ricognizione di tutto l'impianto constatando che l'acqua stessa arriva in tutti i corpi scaldanti, che le dilatazioni non hanno dato luogo a fughe o a deformazioni permanenti e che il vaso d'espansione contiene a sufficienza tutte le variazioni di volume dell'acqua dell'impianto in questione; si deduce pertanto che la prova è da ritenersi positiva.=

Per quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dagli intervenuti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Michele GAMBA)

(Dott.Ing.Giovanni ROMA)

