

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione del I° Lotto di Case Popolari
in FRANCAVILLA FONTANA - Legge 9/8/1954, n.640 -
Esercizio 1957/1958

Impresa: Ing. Luigi MAGGI

Importo contrattuale

£. 28.008.000=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantanove, il giorno tredici del mese di giugno nel Cantiere dei lavori suddetti. =

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei lavori;

VISTO il contratto n. I570 del 26/9/1957 registrato

a Brindisi il 18/8/1958 al n. 223 mod. I vol. 112;

VISTO il verbale di consegna in data 24/2/1958;

VISTO il verbale di proroga del 31/1/1959;

CONSIDERATO che non si può dare corso ai lavori di sistemazione esterna a causa della mancanza degli elementi necessari per stabilire l'andamento e la posizione dei collettori comunali idrici e particolarmente fognante;

ha dichiarato sospesi i lavori medesimi che verranno

ripresi non appena l'Ente interessato farà conoscere le richieste quote.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi, rimanendo ancora utili giorni undici.½

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Luigi MAGGI)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

[Signature of Luigi Maggi] *[Signature of Giovanni Roma]*

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

