

12

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = = =

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI IN BRINDISI "RIONE COMMENDA"

IMPRESA: ANTONUCCI ALBERTO FU LEUCIO

CONTRATTO N.319 DEL 30/12/1950 REG.A BRINDISI L' 11/1/1951 AL

N.1007 MOD.I VOL. 98.=

~ ~ ~ ~ ~

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI SOLAI
=====

L'anno millenovecentocinquantadue il giorno 5 del mese di giugno.

Il sottoscritto Ingegnere Direttore dei lavori, con l'intervento del Dott. Ing. Giovanni Travaglini del Genio Civile di Brindisi alla presenza dell'appaltatore, ha proceduto alla prova di carico dei solai di copertura costruiti dalla Ditta Appaltatrice.=

La prova e' stata eseguita sul solaio di copertura del piano rialzato, lato opposto alla scala nord, appartamento a destra.=

Le caratteristiche del solaio sono le seguenti:

- | | |
|-------------------------|-------------|
| - Luce libera | m. 55 |
| - Vincolo | semincastro |
| - Interasse travetti | cm. 20 |
| - Altezza | cm. 18 |
| - Armatura dei travetti | 2 ϕ 6 |

Il carico e' stato applicato ad una striscia lunga m.4,55 e larga m.1,00.=

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale d'Appalto (art.4) un sovraccarico accidentale di Kg.250 per mq. il carico corrispondente alla striscia caricata risulta di:

$$m.1,00 \times 4,55 \times 250 = \text{Kg. } 1.137,50$$

Tale carico e' stato realizzato con n.28 tufi delle dimensioni di m.0,50x0,26x0,22 del peso medio di Kg.42 e Kg.1.176.=

I risultati della prova con flessimetro applicato al centro della striscia sono i seguenti:

- | | | |
|------|----------------------------|----------|
| - a) | lettura del solaio scarico | mm. 2,00 |
| - b) | " " " carico totalmente | mm. 2,10 |
| - c) | " " " dopo lo scarico | mm. 2,00 |
| | Freccia totale | mm. 0,10 |
| | " elastica | mm. 0,10 |
| | " permanente | mm. 0,00 |

Del che si e' redatto il presente verbale che viene sottoscritto

./.

dagli interessati.=

L'IMPRESA

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the contractor.

IL RAPPRESENTANTE DEL GENIO CIVILE

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the civil engineer representative.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the director of works.