

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Abitazioni per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in "OSTUNI" - Legge 30 Dicembre
1950, N.1676.-

IMPRESA: Nicola PUTIGNANO - Moci (Bari).-

IMPORTO a base d'asta L. 138.100.000.-

IMPORTO al netto del ribasso d'asta

del 6,20% " 129.537.800.-

IMPORTO netto 1^a perizia suppletiva

e di variante " 9.910.000.-

IMPORTO netto 2^a perizia suppletiva

e di variante " 5.222.000.-

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N. 3

L'anno millenovecentosettantuno il giorno diciotto
del mese di ottobre nel cantiere dei lavori suddetti.

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori;

VISTO il contratto n.5226 del 30/12/1968 registrato
a Brindisi l'8/1/1969 al n.63 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 15/1/1969 che
fissa per il giorno 9 Gennaio 1970 il termine
per l'ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di sospensione del 20/1/1969;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori del 29/5/1969;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.2 del
28/4/1970;

VISTO il voto n.775 del 6/10/1970 del Provveditorato
Regionale alle OO.PP. di Bari;

VISTO la Provveditoriale n.26422 del 10/11/1970 che
approva la perizia suppletiva e di variante;

VISTO l'atto aggiuntivo n.5362 del 30/11/1970 registra-
to a Brindisi il 14/12/1970 al n.2283 Mod.I
che proroga all'art.6 di giorni 60 (sessanta)
il termine utile per la ~~es~~ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.2 del 14
Dicembre 1970;

VISTO l'ordine di servizio del 21/12/1970 con il qua-
le viene prorogato il termine per la ultimazio-
ne al 4/3/1971;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.3 del
1° marzo 1971;

VISTO la Provveditoriale n.27218 del 29/9/1971 che
approva la perizia suppletiva e di variante;

VISTO l'atto aggiuntivo n.5410 del 15/10/1971 regi-
strato a Brindisi il 18/10/1971 per un importo
netto di L.5.222.000.-;

VISTO l'art.6 dell'atto aggiuntivo che proroga di

giorni 60 (sessanta) il termine per la ultimazione;

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che avevano determinato la sospensione.=


Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha convenuto che i lavori si possono riprendere.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo disponibili giorni quattro e pertanto la ultimazione definitiva dei lavori dovrà avvenire il giorno 21 (ventuno) ottobre millenovecentosettantuno.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

(Nicola PUTIGNANO)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

