

9

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = =

Lavori di costruzione 1° e 2° lotto case popolari
in Francavilla Fontana.

Legge 2/7/1949 n. 408 - esercizio 1955/55

= = = =

Impresa: Ing. Luigi MAGGI di Giuseppe

Importo al netto del ribasso del

0,01%

£.. 28.297.170

= = =

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantasei il giorno diciannove del mese di novembre in Francavilla Fontana.

Il sottoscritto Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei lavori, unitamente all'Impresa Ing. Luigi Maggi;

VISTO il verbale di consegna in data 5/10/1955;

VISTO l'art. 13 del Capitolato Speciale d'appalto che fissa in mesi dodici il termine per l'ultimazione

dei lavori per cui questa doveva avvenire il 4/10/956;

VISTO il verbale di sospensione in data 24/9/956;


CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che avevano determinata la sospensione.

Il sottoscritto ha convenuto che i lavori si possono riprendere.


L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori, che s'intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni dodici e quindi l'ultimazione definitiva dei lavori dovrà avvenire il giorno 28 del mese di novembre 1956.

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

L'IMPRESA



IL DIRETTORE DEI LAVORI



Visto:

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo VALLARINO)

