

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Abitazioni per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in TORRE S.Susanna - Strada pro
vinciale per Erchie. - Legge 30.12.1960 n.1676 - E
sercizio 1965-

IMPRESA: CORRADO Pier Marcello - ORIA

Importo a base d'asta.....£.67.900.000=

" al netto del ribasso dello 0,50%" 67.560.500=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N.1

L'anno millenovecentosessantasette il giorno venti-
due del mese di maggio nel cantiere dei lavori sud-
detti.

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, unitamente all'Impresa Corrado Pier Mar-
cello;

VISTO il contratto n.4711 del 30.12.65 registrato a
Brindisi il 12.1.66 al n.52 - Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 16.Bebbraio 1966
che fissava per il giorno 10.2.67 il termine
per la ultimazione dei lavori;

VISTO L'atto aggiuntivo n.4738 del 31.3.66 registra
to a Brindisi il 18.4.66 al n.711 - Mod.I;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori in data
8.2.1967;

CONSIDERATO che risulta definita la posizione del
tranco principale idrico non rimangono da eseguire
che singoli allacciamenti alle palazzine.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare
in merito alla ripresa dei lavori, che si intende av
venuta in data odierna e poichè rimanevano disponibi
li giorni due, il termine utile per la ultimazione
dei lavori viene a scadere il giorno 23 maggio 1967.
Del che si è redatto il presente verbale che previa
lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'Impresa
(CORRADO Pier Marcello)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. GIOVANNI ROMA)

Corrado Pier Marcello

V i s t o : IL PRESIDENTE

(Gr.UFF. Com.te U.G. VALLARINO)

