

PROVVISORIO ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----==ooOoo==-----

LAVORI di costruzione di Case Popolari in FASANO al

la via Gravinella - Lotti: 31 e 32 - alloggi n.31 -

vani contab.149,64 - Legge 5/8/1978, N.457, art.41 -

Biennio 1978/79 - P.I. N.007/75/1.=

IMPRESA: EDI.CO.M. s.r.l. - BARI -

CONTRATTO n.5945 del 2/5/1980 registrato a Brindisi

il 7/5/1980 al n.2039, Mod.I;

IMPORTO a base d'asta £. 650.700.000.=

" al netto del ribasso d'asta

del 10% + 0,20% per fidejuss

sione " 584.328.600.=

" netto 1° atto di sottomis-

sione " 39.152.800.=

" netto 2° Atto di sottomis-

sione " 75.378.236.=

-----==ooOoo==-----

CERTIFICATO ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentoottantuno il giorno ventinove

del mese di Novembre in FASANO.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Antonio LONGO, nella sua

qualità di Direttore dei Lavori, unitamente all'avvo

cato Giovanni DE GENNARO, in rappresentanza dell'Im-

presa EDI.CO.M. s.r.l. da Bari, esecutrice dei lavori
di che trattasi;


- VISTO il contratto in epigrafe;
- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 11
marzo 1980;
- VISTO l'ordine di servizio n.1 del 9/5/1980, con
cui viene sciolta la riserva di cui alla consegna
dei lavori;
- VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.1 del
14/3/1980;
- VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.1 del 2
maggio 1980;
- VISTO l'atto di sottomissione del 5/5/1981, relati
vo alla perizia suppletiva redatta per maggiori ope
re in fondazione;
- VISTO l'atto di sottomissione dell'8/5/1981, rela
tivo alla perizia suppletiva redatta per maggiori
opere di sistemazione esterna;
- VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.2 del
29/12/1980;
- VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.2 del 2
febbraio 1981;

C E R T I F I C A
che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno
ventinove Novembre dell'anno millenovecentottantuno

e quindi entro il tempo utile contrattuale.=

Del che si è redatto il presente verbale che pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle par-
ti.=

L'IMPRESA
(EDI.CO.M. S.r.l.)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

