

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----==ooOoo==-----

LAVORI di completamento (impianto di riscaldamento)
alle Case Popolari in Brindisi - Quartiere S.Elia -
Lotti: 38°, 39°, 40°, 41° e 42° - Legge 1.11.1965,
N.1179.=

IMPRESA: C.I.R. di PARISI Francesco - Brindisi

IMPORTO a base d'asta L. 27.655.860.=

IMPORTO al netto del ribasso per di-

degiussione bancaria dello

0,20% " 27.600.548.=

CONTRATTO n.5330 del 9.9.1970 reg. a Brindisi l'11

Settembre 1970 al n.1487 mod.I.=

-----==-----

VERBALE DI PROVA PRELIMINARE DI CIRCOLAZIONE TENUTA

E DILATAZIONE

L'anno millenovecentosettantadue il giorno venti-
quattro del mese di gennaio in Brindisi.=

Il sottoscritto Direttore dei Lavori con l'assisten-
za del Geom.Giovanni GUADALUPI dell'I.A.C.P. di Brin-
disi, previo avviso all'Impresa precitata, sono con-
vznuti sul luogo dei lavori di che trattasi, ove han-
no rinvenuto il Sig.PARISI Francesco.=

Con la scorta degli elaborati tecnici e del Capito

lato Speciale di Appalto e alla continua presenza dell'intervenuto ha portato la temperatura dell'acqua in partenza dalle caldaie a 80°C., mantenendole a tale temperatura per il tempo necessario per l'accurata ispezione di tutti gli impianti, raggiunto nella rete lo stato di regime col detto valore di 80°C., ha constatato che l'acqua calda arriva in tutti i corpi scaldanti, che le dilatazioni non hanno dato luogo a fughe e deformazioni permanenti e che il vaso di espansione contiene a sufficienza tutte le variazioni di volume dell'acqua dell'impianto.=

Pertanto il risultato della prova è da ritenere positivo.=

P.L'IMPRESA C.I.R.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(PARISI Francesco)

(Dott.Ing.Giovanni ROMA)

