

5

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in FASANO
12° e 13° Lotto "a riscatto" - Legge 4.11.1963 numero 1460 - Esercizi 1963/64-1965-1966 -

IMPRESA: SCHIAVONE Lorenzo - FASANO

Importo a base d'asta.....L.74.530.000.=

Importo netto ribasso d'asta 6,47%... " 69.707.909.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantotto il giorno trenta
del mese di Ottobre nel Cantiere dei lavori suddetti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, unitamente all'Impresa SCHIAVONE Lorenzo;

VISTO il contratto n°5198 del 30.8.1968 registrato
a Brindisi il 5.9.1968 al n°1666 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 19.10.1968;

CONSIDERATO che non è ancora stata perfezionata
da parte del Comune di Fasano, la pratica definitiva
di consegna del suolo;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i
lavori medesimi che saranno ripresi non appena il
Comune avrà provveduto alla consegna definitiva del

suolo.=-

L'IMPresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione dei lavori, che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni 349.=-

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=-

L'IMPRESA "....." IL DIRETTORE DEI LAVORI
(SCHIAVONE Lorenzo) (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

