

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI IN BRINDISI

QUARTIERE S.ELIA EST - FABBRICATO N.10 - ALLOGGI -

N.67 - VANI CON.415.=

Legge 22/10/1971, n.865 - art.68 - Canale A.

Impresa: DE GENNARO GIUSEPPE da Bari -

Importo a base d'asta £.668.150.000=

Importo comprensivo d'aumento d'asta £.873.525.947=

Contratto n.5673 del 18/9/1975 reg. a Brindisi il

24/9/1975 al n.9373 Mod.II.

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N.4

L'anno millenovecentosettantotto il giorno quattordici del mese di Marzo in Brindisi.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al sig.

DE GENNARO Giuseppe, titolare dell'Impresa;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 15/5/1975 che fissava l'ultimazione dei lavori per il 5/11/1976;

- VISTO il verbale di sospensione n.1 in data 3/6/1975;

- VISTO il verbale di ripresa n.1 in data 1/10/75;

- VISTO il verbale di sospensione n.2 in data 13/10/

1975;

- VISTO il verbale di ripresa n.2 in data 8/6/1976;

- VISTO il verbale di sospensione n.3 in data 27/
12/1976;

- VISTO il verbale di ripresa n.3 in data 4/4/1977;

- VISTO il verbale di sospensione n.4 in data 14/
11/1977;

- CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause e
le ragioni che determinarono la sospensione dei la
vori.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha convenuto
che i lavori si possono riprendere dalla data odier
na e che devono essere ultimati entro il giorno 7
Giugno 1978.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare
a quanto sopra e di accettare "in toto".

Dal che si è redatto il presente verbale, che pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.

L'IMPRESA

(DE GENNARO Giuseppe)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing. Antonio LONGO)

Visto:



IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)