

GESTIONE I.N.A.-VASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

75/AG - Lavori di completamento e sistemazione aree
alle Case per Lavoratori in BRINDISI - Quartiere Com
menda Ovest - Cantieri 10124 - 10125 - 11150 - 11151
11250 - 11251 e 12188 -

IMPRESA : CARPARELLI Giuseppe - FASANO -

Importo a base d'asta £. 34.300.000.==

Importo al netto del ribasso del -

9,00% £. 31.213.000.==

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SULLE PENSILINE

L'anno millenovecentosessantadue il giorno cinque
del mese di giugno in BRINDISI;

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Diretto-
re dei Lavori, con l'assistenza del Geom.Giovanni
GUADALUPI e alla presenza dell'Impresa CARPARELLI
Giuseppe, ha proceduto alla prova di carico delle
pensiline costruite dalla predetta Impresa.=

La prova è stata eseguita sulla pensilina contram-
distinta dalla lettera B sul disegno U.25.=

Il carico è stato applicato sul triangolo facen-
te vertice verso la pensilina A ed avente le dimen-

sioni di mt.4,55 di base per mt.2,30 di altezza.=

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale di Appalto un sovraccarico accidentale di Kg.250/mq. il carico corrispondente al triangolo caricato risulta di ml. $\frac{1}{2} \times 4,55 \times 2,30 \times 250 = \text{Kg. } 1.310$ circa.=

Tale carico è stato realizzato in eccesso con un numero di 27 sacchetti di cemento del peso di Kg.50 ciascuno e quindi per un peso complessivo di Kg.1.350.=

I risultati della prova con flessimetro applicato al vertice esterno dell'aggetto sono i seguenti :

5/6/1962 ore 8,20 - a)	lettura della pensilina scarica	mm. 0,00
" " " " 8,40 - b)	lettura pensilina <u>totalmente</u> carica....	mm. 0,76
" " " " 17,30 - c)	lettura pensilina prima dello scarico	mm. 0,95
" " " " 17,45 - d)	lettura pensilina <u>dopo</u> lo scarico	mm. 0,02
" " " " 20,15 - e)	lettura pensilina 2 ore e 30" dopo lo scarico	mm. 0,00
	Freccia totale	mm. 0,95
	Freccia permanente	mm. 0,00

Del che si è redatto il presente verbale che vie-

ne sottoscritto dagli intervenuti. =

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(CARPARELLI Giuseppe)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

