

IS-140 AU-CENSO PER LE CASE POPOLARI

* * *

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli
11 Dipendenti in LATERANO - Legge 30.12.1960 n°1676-
Esercizio 1968 e 1969 -

IMPRESA: Comm. Antonio MORILLI - "REFUZZI (Legge)

Importo Lordo a base d'asta.....L.110.100.000-

Importo netto del ribasso 7,40%....." 101.958.600-

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N°2

L'anno millenovecentosettantuno il giorno trentuno
del mese di maggio, nel Cantiero dei lavori sulda-
ti.

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori;

- VISO il contratto n°5241 del 9.5.1969 registrato
a Brindisi il 23.5.1969 al n°984 Mod.I;

- VISO il verbale di consegna in data 30.6.1969;

- VISO il verbale di sospensione del 9.7.1969;

- VISO il verbale di ripresa del 18.11.1969 che fig-
ura per il giorno 3.11.1970 la nuova scadenza dei
lavori;

- VISO il verbale di sospensione del 26.10.1970;

- VISO la perizia suppletiva del 9.9.1970 di con-

globale L.10.023.140.-

- VISTO la nota Prov. le n°4413/12804 del 17.5.1971 che approva la suddetta perizia per l'importo dei lavori di L.8.665.000.- oltre a L.319.900.- per spese generali e L.636.240.- per integrazione spese allacciamenti per un totale complessivo quindi di L.10.023.140.-;

- VISTO l'atto aggiuntivo n°2391 del 27.5.1971 registrato a Brindisi il 26.5.1972 al n°1116 Mod.I di L.8.665.000.-

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che determinano la 2^a sospensione dei lavori;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha convenuto che i lavori medesimi si possono riprendere.-

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori che decorre da oggi rimanendo ancora disponibili giorni nove, oltre ad una proroga di 60,60 (sessanta) concessa all'art.6 del succitato Atto Aggiuntivo per l'esecuzione dei lavori supplementari.-

Per tanto l'ultimazione definitiva dei lavori resta fissata per il giorno 7 Agosto 1971.-

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.-

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Comm. Antonio BONELLI)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

V. A. S. C.

IL PRESIDENTE

(Gr. Ing. Com. U.S. VALLARINO)

