

5

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

75/AG - LAVORI DI COMPLETAMENTE E SISTEMAZIONE AREE

ALLE CASE PER LAVORATORI IN BRINDISI - QUARTIERE

COMMENDA OVEST - CANT.10124-10125-11150-11151-11250

11251 E 12188 -

IMPRESA: CARPARELLI Giuseppe.

Importo a base d'asta L. 34.300.000.=

Importo al netto del ribasso del 9,00% 31.213.000.=

=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantuno il giorno ventino
ve del mese di Aprile nel Cantiere dei lavori suddet
ti.

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei lavori;

Visto il contratto n°3585 del 2.3.1961 registrato
a Brindisi il 7.3.1961 al n°1655 Mod.I;

Visto il verbale di consegna in data 22.3.1961;

CONSIDERATO, che è in corso lo sbancamento genera
le della zona interessante la rete elettrica sotter
ranea, per cui si è richiesto alla S.G.P.E. la de-
viiazione dei pozzetti relativi;

ha dichiarato sospesi i lavori medesimi che verranno ripresi non appena sarà eseguita la suddetta deviazione della Società Elettrica.

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi, rimanendo ancora utili giorni ottantuno.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

