

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi
al Rione Perrino - Compazzo "M" - Settore B -
P.I. n. 001/70/1

Legge 5.8.1978, n.457 - art.41 -

Impresa: DE.GE.CO. s.r.l. - BARI -

Importo netto dei lavoriE.748.376.744.=

Contratto in corso di registrazione.

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.1

L'anno millenovecentootanta, il giorno 14 del mese
di Marzo in Brindisi, il sottoscritto Dott. Ing.

Antonio LONGO Direttore dei Lavori in oggetto, al-
la presenza del Rag. Gerardo DE GENNARO in rappre-
sentanza dell'Impresa DE.GE.CO. s.r.l. da Bari;

- Visto il verbale di consegna dei lavori in data
11.3.1980 che fissava l'ultimazione per il 23/7/81;
- In attesa del rilascio degli allineamenti e quote
da parte del Comune;

- Considerato che la natura del terreno ha imposto
accurate indagini geognostiche, in attesa del ri-
sultato di tali indagini e delle predisposizioni
dei calcoli statici delle strutture di fondazione;

- ORDINA la sospensione dei lavori dalla data odier

na fino a che non saranno rimosse le motivazioni di tale sospensione.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in merito alla sospensione dei lavori che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni 497 (quattrocentonovantasette).

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

(DE.GE.CO.-S.R.L.)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

