

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

LAVORI di costruzione di n°20 alloggi di ERP in Francavilla Fontana-P.I.008/142/1.

LEGGE 11/03/1988, n°67-6° Biennio, 2ª Tranche.

IMPRESA : STEFY S.r.l. da Brindisi.

IMPORTO Lavori a base d'asta.....£.1.148.208.000=

" al netto del rib.del 4,51%....." 1.096.423.820=

CONTRATTO n°6193 del 14/09/1994, reg.to in Brindisi il 20/09/94

al n°1819, Mod.I.=

-PREMESSO CHE :

-il termine per l'esecuzione dei lavori di costruzione di cui all'oggetto è scaduto il **19/09/1995** ;

-entro tale data i lavori erano stati realizzati solo parzialmente e che essi sono tutt'ora in corso;

-a tutt'oggi i lavori seguono un andamento non lineare e procedono, comunque, molto a rilento;

-dalla data di ultimazione dei lavori viene applicata, a carico di codesta Impresa, la penale giornaliera prevista contrattualmente in £.115.000=, che viene applicata sui certificati di pagamento;

-inoltre, sui detti certificati di pagamento l'Ente Appaltante sta operando una detrazione periodica a favore della Cassa Edile di Brindisi a causa del mancato versamento di oneri, previsti dal

CCNL Edili, in favore dei propri dipendenti;

-CONSIDERATO CHE :

-le suddette circostanze incidono notevolmente anche sull' aspetto economico dell' appalto, in modo tale da far presupporre la compromissione dello stesso;

-pertanto, si rende indispensabile assegnare un termine per la ultimazione dei lavori, prima di proporre all' Amministrazione l'attivazione delle conseguenti procedure di legge;

-Tutto ciò premesso e considerato ,

O R D I N A

all'Impresa STEFY S.r.l. da Brindisi, in persona del Sig. Antonio Baldassarre, Amministratore Unico, di ultimare, a perfetta regola d'arte, i lavori di costruzione di n°20 alloggi di ERP in Francavilla Fontana-P.I.n°008/142/1, finanziati con la legge n°67/88, 6° Bienio-2° Tranche, entro e non oltre il 28 (Ventotto) Febbraio 1997 .

In tale data sarà eseguito il sopralluogo tecnico per verificare la ottemperanza al presente Ordine di Servizio e, comunque lo stato dei lavori. Il presente atto non costituisce in alcun modo proroga di termini contrattuali ai sensi di legge.

Sottoscritto in Brindisi oggi, diciotto del mese di Ottobre Mille novecentonovantasei .

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI