



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA PUGLIA - BARI

Comitato Tecnico Amministrativo

adunanza del 23/3/1972

COMPONENTI N°46

PRESENTI N°35

V O T O N°237
(come da verbale)

OGGETTO : BRINDISI - Legge 30/12/1960 n°1676 - Costruzione case per lavoratori agricoli - Impresa Trevisi Antimo - Revisione prezzi contrattuali in corso d'opera.-

I L C O M I T A T O

Vista la provveditoriale 19/1/1972 n°67 con la quale è stata trasmessa a questo Comitato, per esame e parere, la revisione prezzi in argomento;

Esaminata la revisione medesima;

UDITO I RELATORI (Minchilli-Migneco)

P R E M E S S O :

PROGETTO - importo a base d'appalto £.111.300.000 -

APPROVAZIONE - D.P.n°8941 in data 29/5/1969 -

AGGIUDICAZIONE - 14/10/1969 -

CONTRATTO - 17/9/1969 n°5273 di Rep.per l'importo di £.104.410.530 al netto del ribasso del 6,19% -

CONSEGNA DEI LAVORI - 14/10/1969 -

TEMPO CONTRATTUALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI - giorni 360 -

SOSPENSIONE - 20/10/1969 + 22/12/1969 -

STATI DI AVANZAMENTO - dal 14/10/1969 al 6/11/1970 per £.54.924.657,70

IMPORTO AMMISSIBILE A REVISIONE - £.54.924.657 -

DATA DELLA DOMANDA DI REVISIONE - 19/2/1971 -

PROCEDIMENTO REVISIONALE - Dagli atti revisionali si rileva :

./.

- che si è operato seguendo il sistema di cui al D.M.22/6/1968 ed alla legge 19/2/1970 n°76 (quest'ultima per quanto riguarda l'applicazione dell'alea contrattuale);
- che le quote di incidenza sono state ricavate dal capitolato speciale d'appalto;
- che la revisione è stata divisa in un unico periodo e precisamente: dal 14/10/1969 al 6/11/1970;

PERCENTUALE LORDA MEDIA DI AUMENTO DETERMINATA : 18,31% -

COMPENSO REVISIONALE AL NETTO DELL'ALEA E DEL RIBASSO : £6.766.000=

L'ELABORATO REVISIONALE è stato redatto dall'I.A.C.P.e confermato dall'Ufficio del Genio Civile di Brindisi.-

Tutto ciò premesso

C O N S I D E R A T O

- che la domanda di revisione in data 18/3/1970 è stata presentata entro i termini prescritti dal D.L.6/12/1947 n°1501;
- che l'aggiudicazione è avvenuta in data 30/9/1969 e pertanto in relazione alle norme di cui alla legge 19/2/1970 n°76, l'istruttoria deve essere svolta con l'applicazione del D.M.22/6/1968;
- che in base alla legge 19/2/1970 n°76 la revisione deve essere divisa in un unico periodo nel quale va detratta l'alea del 5% per i lavori eseguiti dal 14/10/1969 al 6/11/1970;
- che l'I.A.C.P.ha impostata l'istruttoria in base alle suddette disposizioni;
- che lo stesso è pervenuto ad una percentuale media lorda di maggiorazione del 18,31%;
- che detratta dalla suddetta percentuale l'alea contrattuale relativa all'importo dei lavori eseguiti nel periodo ed il corrispondente ribasso d'asta, è stato determinato il compenso netto in £6.766.000=;
- che l'impostazione dell'istruttoria è regolare in quanto è stata esperita secondo le norme di cui alla legge 19/2/1970 n°76.-

Tutto ciò premesso e considerato il C.T.A.all'unanimità esprime

I L P A R E R E

- che possa approvarsi l'istruttoria in oggetto determinando la percentuale media lorda del 18,31%;
- che si possa offrire all'impresa Trevisi Antimo per i lavori di che trattasi, a titolo di acconto sul compenso definitivo la somma di £.5.751.000 pari all'85% di £.6.766.000.-

I RELATORI

(Minchilli - Mignero)

VISTO : IL PRESIDENTE

(A.D'Alessandro)

Stampa dell'Ufficio di Segreteria
IL SEGRETARIO