

ISTITUTO AUTONOMO DELLE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI :

-----ooOoo-----

LEGGE N.513 dell'8/8/1977[-

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
alle palazzine di Case Popolari site in BRIN
DISI alla Via Marsica - (lotti 3° e 4°) -

PERIZIA N. 2.=

IMPRESA: PERUGINO Cesario da Brindisi -

- Importo dei lavori a base d'asta
a carico del finanziamento di cui
alla Legge 513..... £. 68.613.427.=
- Idem a carico dell'I.A.C.P. " 29.771.183.=
- IMPORTO TOTALE DEI LAVORI a base
d'asta £. 98.384.610.=
=====

CONTRATTO in data 8/10/1979 n.5912 di Rep., registra

to a Brindisi il 9/10/1979 al n.3997

Mod.I°.

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 1

L'anno millenovecentosettantanove, il giorno 12
(dodici) del mese di Novembre in Brindisi.

Il sottoscritto Dott.Arch.Piero ORESTA, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente all'in
presa, PERUGINO Cesario, esecutrice dei lavori in

via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(PERUGINO Cesario)

(Dott. Arch. Piero ORESTA)



oggetto:

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 7/11/1979 che fissava l'ultimazione degli stessi per il giorno 3/7/1980;
 - Considerato che, malgrado le assicurazioni avute a suo tempo dal Servizio Inquilinato di questo Istituto, circa lo sgombero di parte degli alloggi interessati ai lavori, a tutt'oggi non si è avuta la disponibilità di alcuno di essi, perchè si trova difficoltà a reperire altri alloggi per il temporaneo ricovero degli assegnatari;
 - Constatato che l'ulteriore procedere dei lavori di svellimento delle mappette e di demolizione degli attici, pregiudicherebbe ulteriormente l'abitabilità degli alloggi ancora occupati ed anche per la stessa incolumità degli abitanti;
- il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina in data odierna, la sospensione dei lavori stessi fino a che non vengano liberati gli alloggi.
- L'impresa dichiara di non aver nulla da osservare in relazione alla presente sospensione.
- Restano disponibili, pertanto, 235 gg. alla ultimazione dei lavori.
- Del che si è redatto il presente verbale che, pre-