

GESTIONE CASE PER LAVORATORI  
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costru-zione di Case per Lavoratori in Brin-  
disi - Cantiere 2452 - Palazzina per n.14 alloggi e  
n.96 vani legali - Cooperativa "Tempesta" Via Germa-  
nico - Piano d'intervento n.10.

Impresa: AMORUSO Antonio - Brindisi

Importo a base d'asta : £.109.038.442,=

Importo al netto del ribasso d'asta £.105.461.981,=

Contratto n.5364 del 9.12.1970 Reg.to a Brindisi il  
17.12.1970 al n.2337 Mod.I.

=====

VERBALE PROVA IDRAULICA A FREDDO IMPIANTO RISCALDA-  
=====

=====

L'anno millenovecentosettantuno il giorno sei del me-  
se di ottobre, nel fabbricato in oggetto, si sono riu-  
niti i sottoscritti:

- Dott.Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori;
- Geom. Valerio PAMPO, contabilizzatore;
- Sig. Antonio AMORUSO, appaltatore dei lavori;

per effettuare la prova idraulica a freddo dell'im-  
pianto di riscaldamento completo di tubazioni e ter-  
mosifoni.

Tale prova è stata effettuata con l'impiego di una pompa corredata di manometro con la quale è stata portata a 3,25 atmosfere la pressione nell'impianto, e quindi una pressione notevolmente superiore a quella normale prevista di esercizio.

Effettuata una ricognizione in tutti i vani degli alloggi, dodici ore dopo l'inizio della prova, non sono state riscontrate fughe di acqua nè deformazioni permanenti.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.

L'IMPRESA

(Amoruso Antonio)

*Amoruso Antonio*

IL CONTABILIZZATORE

(Geom. Valerio PAMPO)

*Geom. Valerio Pampo*

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

*Giovanni Roma*