

Alleg. A° 7

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Del che si è redatto il presente verbale che, pre

LAVORI di costruzione del 10° Lotto di Case Popolari
in Brindisi C.E.P.-Legge 2/7/1949 N° 408- Eserci-
zi 1957/57; 1957/58; 1958/59 -

IMPRESA : SARDELLA Luigi - Fasano -

Importo contrattuale £. 153.840.500.==

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantadue, il giorno due del
mese di Aprile nel Cantiere dei lavori suddetti. =

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei lavori, unitamente all'Impresa SARDELLA Luigi;

VISTO il contratto n° 3449 Nel 21/1/1961 registrato
a Brindisi il 30/1/1961 al n° 1342 Mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data 11/2/1961;

CONSIDERATO che è in corso di approvazione una perizia
suppletiva per lavori di completamento sistemazioni
esterne e di miglioramento fabbricato resisi necessa-
ri durante la esecuzione dei lavori principali. -

Il sottoscritto ha dichiarato sospesi i lavori me-
desimi che verranno ripresi non appena sarà approva-
ta l'accenata perizia suppletiva. =

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da os-

servare in merito alla sospensione che decorre da
oggi, rimanendo ancora utili giorni nove.=

Dal che si è redatto il presente verbale che, pre
via lettura e conforme, viene sottoscritto dalle par-
ti.=

1° IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(SARDELLA Luigi) (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Per copia conforme

10 GIU. 1965

IL DIRETTORE GENERALE

