

9

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione 2° Lotto di Case Popolari in
Gisternino - Via Ceglie Messapico - Legge 2 Luglio

1949, n. 408 - Eserc. 1955/56

Impresa: Schiavone Luca fu Samuele

Importo contrattuale L. 19.280.390

Contratto in data 20/8/1956 n. II42 reg. a Brindisi

il 22/8/1956 al n. 305 mod. I vol. IO8

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantotto il giorno dodici del mese di maggio nel cantiere dei lavori suddetti. =

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni Roma, Direttore
dei lavori, unitamente all'Impresa Schiavone Luca;

VISTO il verbale di consegna in data 8/10/1956;

VISTO l'art. 13 del Capitolato Speciale di Appalto che

fissa in mesi dodici il termine utile per la
ultimazione dei lavori per cui questa doveva
avvenire il 7/10/1957;

VISTO il verbale di proroga in data 5/10/1957 che

fissava la nuova scadenza per il giorno 4 febbraio 1958;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori in data
25 Gennaio 1958;

CONSIDERATO che al sopraggiungere della stagione
propizia all'esecuzione dell'intenaco esterno
è venuta a cessare la causa che aveva deter-
minato la sospensione. =

Il sottoscritto ha convenuto che i lavori si
possono riprendere. =

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osser-
vare in merito alla ripresa dei lavori, che s'inten-
de avvenuta in data odierna, rimanendo ancora dispo-
nibili giorni 10 (dieci) e quindi l'ultimazione de-
finitiva dei lavori dovrà avvenire il giorno ven-
tuno del mese di maggio 1958. -

Del che si è redatto il presente verbale che
previa lettura e conferma viene sottoscritto. -

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

Luca Le Bivane

[Signature]

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)



[Signature]