

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

LAVORI di costruzione di Case Popolari in BRINDISI

S.Elia Est - Lotto G - Alloggi 34 - vani con
venzionali 210.=

LEGGE 16/10/75, n.492 - art.4 - comma 3° - Program
ma esecutivo d'intervento n. 001/48/1 -

IMPRESA: SARDELLA Tommaso - Fasano -

IMPORTO: a base d'asta L. 495.600.000.=

" al netto del ribasso

d'asta del 5,52% L. 468.242.880.=

CONTRATTO in data 14/6/77 n.5757 di repertorio, re-
gistrato a Brindisi il 22/6/77 al n. 2509
Mod.I°.=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N. 3

L'anno millenovecentosettantanove, il giorno venti
due del mese di Marzo in Brindisi.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al sig.
SARDELLA Tommaso, titolare dell'Impresa;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data
21 Luglio 1977 che fissava l'ultimazione degli
stessi per il 15/7/1978;

- VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.1
in data 25/7/77;
- VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.1 in data
3/11/77;
- VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.2
in data 14/12/77;
- VISTO il verbale di ripresa n. 2 del 15/5/78;
- VISTO il verbale di sospensione n.3 del 16/1/79;
- CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause e
le ragioni che determinarono la sospensione dei
lavori, ha convenuto che i lavori si possono ri-
prendere alla data odierna e che devono essere
ultimati entro il giorno 11/7/1979;

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare
a quanto sopra e di accettare in "toto", fermo re-
stando che rimarranno disponibili per l'esecuzione
dei lavori giorni 96 (novantasei) naturali e conse-
cutivi.

Del che si è redatto il presente verbale che pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.=-

L'IMPRESA
(Tommaso SARDELLA)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott.Ing. Antonio LONGO)

