

12

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= ==

Lavori di costruzione di case popolari in Pezze di Greco.

Impresa: Schiavone Lorenzo di Francesco.

Contratto n.1006 in data 20/8/1955. reg.a Brindisi

il 8/9/1955 al n.347 mod.I vol.106

= = = = =

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI SOLAI

L'anno millenovecentocinquantasei il giorno cinque del mese di maggio in Pezze di Greco.

Il sottoscritto Ingegnere Direttore dei lavori alla presenza dell'appaltatore, ha proceduto alla prova di carico dei solai di copertura costituiti dalla Ditta appaltatrice.

La prova è stata eseguita sul solaio di copertura del piano rialzato palazzina a due piani, appartamento a destra camera di testata.

Le caratteristiche del solaio sono le seguenti:
luce netta m.4,47; H = cm.20,5; h = 18,5 cm?
b = cm.50; s = cm.4.

Armatura dei travetti 2 + Ø 6 + 2 + Ø 8.

Il carico è stato applicato ad una striscia lunga m.4,47 e larga m.1,00.

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale di appalto un sovraccarico accidentale di Kg.250 per mq. il carico corrispondente alla striscia caricata risulta di $m.1,00 \times 4,47 \times 250 = Kg.1118$.

Tale carico è stato realizzato in eccesso con n.30 tufi delle dimensioni di $m.0,50 \times 0,26 \times 0,22$ del peso medio di Kg.45 = Kg. 1350

I risultati alla prova con flessimetro applicato al centro della striscia sono i seguenti:

- a) lettura a solaio scarico mm./ 0,00
- b) " " " totalmente carico mm. 0,21
- c) " dopo lo scarico mm. 0,00

Freccia totale mm.0,21

" elastica mm.0,21

" permanente mm.0,00

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dagli interessati.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Schia Vercellotti *Luca P...*