

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

~~Lavori di~~

Lavori di costruzione di case popolari in S. Pietro
Vernotico. Via Pier Giovanni Rizzo.

Impresa: Serafini Giovanni fu Raffaele

Contratto n.1004 del 20/8/1955 reg.a Brindisi il

1°/9/1955 al n.322 mod.I vol.106

=====

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI SOLAI

L'anno millenovecentocinqu~~ant~~asei il giorno undici
del mese di settembre in S. Pietro Vernotico.

Il sottoscritto Ingegnere Direttore dei lavori
alla presenza dell'appaltatore, ha proceduto alla
prova di carico dei solai di copertura **costruiti**
dalla Ditta appaltatrice.

La prova è stata eseguita sul solaio di copertura
del piano rialzato, lato opposto alla scala, apparta-
mento centrale, della palazzina.

Le caratteristiche del solaio sono le seguenti:

luce netta m.4,10; H = cm.22; h = cm.20,5

b = cm.50; s = cm.5.

Armatura dei travetti 2 Ø 12 + 2 Ø 6

Il carico è stato applicato ad una striscia lunga
m.4,80 e larga m.1,00.

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale di appalto un sovraccarico accidentale di Kg.250 per mq.il carico corrispondente alla striscia caricata risulta di m.1,00x4,80x250 = Kg.1200.

Tale carico è stato realizzato in eccesso con n.28 tufi delle dimensioni di m.0,50x0,26x0,22 del peso medio di Kg.45 Kg. 1260

I risultati della prova con flessimetro applicato al centro della striscia sono i seguenti:

- a) lettura del solaio scarico mm.1,40
- b) " " " totalmente carico mm.1,45
- c) " " " dopo lo scarico " 1,40

Freccia totale mm.0,05

" elastica " 0,05

" permanente = =

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dagli interessati.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Genf. Scivo - [firma]