

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di intervento integrale per completamento
opere di sistemazione esterna ai complessi di Case
per Lavoratori in Ceglie Messapico (Cant.17867 e
Cant.18049) Cant.18914-E.=

IMPRESA: CARDONE Vincenzo - OSTUNI

Importo lordo a base d'asta.....L.37.200.000.=

330 " netto del ribasso 4,85%....." 35.395.800.=

=====

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantacinque il giorno un-
dici del mese di Ottobre nel Cantiere dei lavori
suddetti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei lavori:

VISTO il contratto n°4494 del 30.11.1964 registrato

a Brindisi il 9.12.1964 al n°1020 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 27.2.1965 che
fissava per il giorno 26.8.1965 il termine
per l'ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di sospensione in data 23.8.1965;

VISTO la nota n°11238 del 4.10.1965 del Comune di

Ceglie Messapico che comunica l'avvenuta ultimazio
ne del tronco principale su via Moretto; CONSIDERA
CONSIDERATO che stanno per iniziare i lavori del
secondo tronco principale su Via Risorgimento;
Il sottoscritto Direttore dei lavori ha convenuto
che i lavori medesimi si possono riprendere rimanen
do ancora disponibili giorni quattro, salvo l'event
tuale proroga, non ancora esaminata dal Consiglio
di Amministrazione.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da os
servare in merito alla ripresa che decorre da oggi
per cui la scadenza definitiva dei lavori è fissata
per il giorno 14 Ottobre 1965.=

Di quanto sopra si redige il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.=

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

 (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

