

Missione a BRINDISI e BARI effettuata nei giorni 6 ottobre e seguenti dall'Ing. Carlo CAPOBIANCHI. -

BRINDISI - Lotto U.SU.Marina - Collaudo

Il lotto in oggetto è stato costruito ed abitato da oltre 10 anni. Il collaudo delle opere principali è stato a suo tempo redatto. Il collaudo invece degli impianti di ascensori (ultimati nel dicembre del 1959) è praticamente iniziato solo nel 1967 ed è nuovamente rimasto interrotto per una serie di equivoci e polemiche fra la Ditta e la Direzione Lavori.

E' stato possibile, nella riunione svoltasi sopralluogo, presieduta dal Collaudatore Gen. D'Amico con la presenza del D.L. e della Ditta, addivenire ad un completo chiarimento della situazione e procedere successivamente all'effettivo collaudo tecnico degli impianti, collaudo che ha avuto esito favorevole.

Manca soltanto la posa da parte della AKRON di un segnalatore ottico in guardiola, già fornita in cantiere e con canalizzazioni già in opera, ed il successivo inoltro da parte del D.L. Ing. Potì del conto finale aggiornato sulla base dei chiarimenti fornitigli per iscritto e della dichiarazione di buona esecuzione del montaggio di cui sopra.

Tali ultimi adempimenti dovrebbero avvenire al massimo entro 30 giorni.

La Ditta AKRON aveva presentato una fattura per ulteriori opere per £. 150.000 ma è stato determinato che non trattasi di lavori relativi al collaudo in oggetto e pertanto è stata da essa ritirata.

Con l'occasione si segnala che il portiere del lotto Mari_
na - Salvatore Longo - ha rivolto viva preghiera perché sia esa_
minata la richiesta da lui varie volte presentata circa la pos_
sibilità di assegnargli altro alloggio, sostenendo che gravi que_
stioni di salute non gli consentono di abitare in quello a sua
disposizione che, in realtà è ubicato a piano inferiore a quello
delle cantine e con una parete a contatto con la centrale termica.


BRINDISI - Quartiere CEP - Contributi di miglioria.

Presi diretti contatti con l'Intendenza di Finanza, si è
chiarito che la questione relativa ai contributi di miglioria
per il quartiere CEP riguarda solo indirettamente l'Istituto,
che comunque non sarà soggetto ad alcun contributo, e si sono
concordati gli elementi per la risposta scritta.

BARI -

Presi diretti contatti con Intendenza, Genio Civile e Prov_
veditorato alle OO.PP. anche in relazione all'incarico di Collau_
datore del lotto G.I. a Chieti affidato al Provveditore di Bari.

IL CAPO DELLA V^ SEZIONE COSTR.NI
(Dr.Ing. Carlo CAPOBIANCHI)



17/10/69